



د افغانستان برشنا شرکت

دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
د افغانستان برشنا شرکت

د افغانستان اسلامی جمهوری دولت  
د افغانستان برشنا شرکت



Islamic Republic of Afghanistan  
Da Afghanistan Brishna Sherkat

## ریاست برنامه‌ها

آمریت تطبیق پروژه‌های بانک انکشاف آسیایی

تاریخ:

شماره:

احکام	پیشنهاد
<p style="text-align: center;"><b>مختصر</b></p> <p style="text-align: center;">۱۳۹۹/۱۸/۱۵۵</p> <p><b>بند ۱۷</b></p> <p><b>مخطوّر حبوگرم هازمه و در شدن تحقیق</b></p> <p><b>برقراره و جریمه ناشی از تأخیر بالاگر</b></p> <p><b>برشنا شرکت با در تھوارش دلاری را</b></p> <p><b>اشده صدق متن پیشنهاد چشم، در وقت</b></p> <p><b>کمتر از مهلت لعدی آن در اشتراک گذاری</b></p> <p><b>اجراست مخفی صورت نمودن کاربرد از</b></p> <p><b>کمی تکمیل برداخت</b></p> <p style="text-align: center;">۱۵۵</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>به مقام محترم ریاست عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت!</p> <p>خلاص موضوع: اعتراض کمپنی قراردادی پروژه بازسازی بند برق آبی گرشک مبنی بر تأخیر پروژه از سوی د افغانستان برشنا شرکت!</p> <p>قرارداد بازسازی بند برق آبی گرشک (ICB-DABS/Greshk HPP) (012/2010) فبروری 6 با کمپنی مشترک هندی و چینی (AHA JV) با مبلغ مجموعی 38,004,903.31 دالر امریکانی عقد گردید که از طرف بانک انکشاف آسیایی تمول می شود. تاریخ موثرت این پروژه 10 اکتوبر 2012 تعیین گردید، برطبق قرارداد، این پروژه باید بتاریخ 13 دسمبر 2014 تکمیل و به بهره برداری سپرده می شد، ولی متأسفانه به اثر سهل انگاری کمپنی قراردادی و مشکلات امنیتی ساحوی پروژه در زمان معین آن تکمیل نگردیده و قراردادی تحت جریمه تأخیر قرار گرفت و از پرداخت های آن تا الحال وضع میگردد.</p> <p>پیشرفت فزیکی پروژه فعلاً 99.5٪ میباشد و در مرحله تست و کمیشننگ قرار دارد که آخرین مرحله کاری پروژه می باشد. قابل ذکر است که شرکت مشاورتی و نظارتی (Hill International) بتاریخ 3 مارچ 2013 استخدام گردید که بعداً بتاریخ 31 دسمبر 2016 قرارداد آن فسخ گردید.</p> <p>اما کمپنی قراردادی طی نامه رسمی نمبر (AHAJ-DPMO-OTH-LET-008) مورخ 19 فبروری 2020 ادعای پرداخت (10,086,977.06) دالر امریکانی را نمود که بعداً بتاریخ 7 نومبر 2020، کمپنی قراردادی مبلغ تحت ادعای خویش را به (9,600,000.00) دالر امریکانی کاهش داد. درین نامه کمپنی قراردادی ذکر کرده است که پروژه به دلیل عملکرد د افغانستان برشنا شرکت به تأخیر مواجه شد نه به سهل انگاری کمپنی قراردادی.</p> <p>همچنان، کمپنی متذکره در نامه خود ذکر کرده است که عدمه ترین مصارف این کمپنی در جریان زمان تأخیر که خسارت مالی سنگینی را به بار آورده است عدمتا شامل مصارفاتی همچون امنیتی، اداری، مصروفیت، مالی، نگهداری تجهیزات، و فراهم سازی تسهیلات برای مشاورین انفرادی می گردد. و دلایل اساسی که کمپنی در نامه خود ذکر کرده و بر اساس آن د افغانستان برشنا شرکت را عامل تأخیر قرار داده است، عبارت اند از:</p> <p>۱. تأخیر در استخدام شرکت مشاورتی و نظارتی</p>



د افغانستان بر بشنا شرکت

دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
د افغانستان بر بشنا شرکت

د افغانستان اسلامی جمهوری دولت  
د افغانستان بر بشنا شرکت



**Islamic Republic of Afghanistan**  
Da Afghanistan Brishna Sherkat

### ریاست برنامه‌ها

آمریت تطبیق پروژه های بانک انکشاف آسیایی

تاریخ:

شماره:

2. تأخیر در صدور نامه اعتبار (LC)
3. تأخیر در پرداخت تضمین بانکی
4. تأخیر در منظوری استاد تخریکی (EM Equipment)
5. تأخیر در منظوری استاد تخریکی تجهیزات هایدرومیخانک (Civil Works)
6. تأخیر در منظوری استاد تخریکی (Dispatch Clearance)
7. تأخیر در صدور نامه انتقال تجهیزات (Commitment Letter)
8. تأخیر در صدور نامه اعتبار از طرف بانک انکشاف آسیائی (ADB)
9. تأخیر در اجازه انتقال تجهیزات از بندر کراچی
10. تأخیر در منظوری گزارش (Structural Assessment Report)
11. عدم فراهم سازی زمین قابل استفاده برای پروژه
12. تأخیر در بستن کanal آب
13. تأخیر در منظوری استاد تخریکی (EM Civil Interface Work)
14. تأخیر در منظوری استاد تخریکی (Right Bank Road) و
15. تأخیر در پرداخت مالیات (Custom Duty) توسط د افغانستان  
بر بشنا شرکت

در عین حال، به دلایل همچون؛

1. گذشتن زمان زیاد از تاریخ تکمیل پروژه
2. تغییر و تبدیل مسؤولین در جریان این مدت طولانی و
3. عدم موجودیت شرکت مشاورتی و نظارتی (Hill international) که تطبیق پروژه را نظارت کرده است.

به اساس استناد دست داشته ریاست برنامه ها گزارش ضمیمه را غرض هدایت مقام محترم تهیه نموده است. و این در حالیست که بتاریخ 28 نومبر 2020 گران特 انسداد یافته و دیگر امکانات حل این مشکل وجود ندارد و تمام خسارت مالی آن درصورت موجه بودن دعوی بر دوش دولت افغانستان انتقال می یابد.

بنابرین، از مقام محترم شما خواهشمندیم تا درز مینه هدایت فرموده ممنون سازند.

با احترام  
احمد سمیر حیران  
سرپرست ریاست برنامه ها

12/11/2020  
www.dabs.af

### فورم کارشناسی مکاتیب و پیشنهادات د افغانستان پرشنا شرکت

مکتوب / پیشنهاد	نمبر ثبت	تاریخ ثبت	نوعیت مکتوب / پیشنهاد	شماره تماس شعبه مربوطه
<input type="checkbox"/>			افرادی	شماره تماس مسئول مربوطه
<input type="checkbox"/>			جمعی	اسم ریاست مربوطه

### نظر متخصص

### شرح پیشنهاد / مکتوب

The claim with all its aspects is elaborated for kind instruction/decision of authorities to respond to the claim.

Attached documents include a Peshnihad and report on the Claim of Contractor for delays on Client's fault. This claim is raised by the Contractor of Greshk HPP project, with a total amount of 9,600,000.00 USD.

اسم و امضاء، مسئول ریاست	اسم و امضاء، آمر بخش	اسم و امضاء متخصص
Ahmad Sameer Hairan DPMO Acting Director 	Moneer Ahmad Yousofzai Program Manager 	Abdul Waqar Danishyar Project Manager 

12/11/2020 
----------------